

2015年9月18日

トンネル照明灯具（宇利トンネル(上り線)と同種仕様)の緊急点検結果

1. 緊急点検完了日 2015年9月16日

2. 緊急点検対象トンネル 及び 点検結果

No.	道路名	トンネル名称	上下線	撤去した 灯具数	備考
1	中央自動車道	網掛トンネル	下り線	6灯	更新工事中
2	中央自動車道	恵那山トンネル	上り線	なし	更新工事中
3	中央自動車道	恵那山トンネル	下り線	4灯	更新工事中
4	中央自動車道	笹子トンネル	上り線	8灯	更新工事中
5	中央自動車道	笹子トンネル	下り線	なし	更新工事中
6	中央自動車道	日影トンネル	下り線	なし	
7	伊勢自動車道	伊勢トンネル	上り線	なし	
8	伊勢自動車道	伊勢トンネル	下り線	なし	
9	東富士五湖道路	籠坂トンネル	上下線	なし	
10	中部縦貫自動車道	安房トンネル	上下線	なし	
11	中部縦貫自動車道	湯ノ平トンネル	上下線	なし	
計				18灯	

※撤去した灯具はすぐに落下する状況ではありませんでしたが、安全を最優先して撤去を行ったもの

3. 全てのトンネル照明灯具の二重の安全対策

・安全性向上3カ年計画により、従前より実施してきた二重の安全対策※を2016年3月末までに、全てのトンネルで完了予定

※ 二重の安全対策：照明灯具などの附属物の落下を防止するために、本体にワイヤーロープなどを巻きつけ、そのワイヤーロープをトンネル壁面などに取り付け落下しないようにするもの

4. 上記以外の全てのトンネルの緊急点検

すべてのトンネルの緊急点検を2016年6月末までに完了させる予定です。

・2016年3月末までに、366本のトンネルの緊急点検を完了予定

・2016年6月末までに、残る10本（対面通行区間の一部）のトンネルの緊急点検を完了予定